



# COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel 0863 910606 Fax 0863 916078

Cod. Fisc. 00181620667

N. 131

del 08/02/2021

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Oggetto:** “Piano Straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Delibera CIPE n. 14/2019 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Progetto per il Rifacimento del manto stradale su un tratto della strada comunale “Fonte dei Cementi”- CUP: D46G19000770002 CIG: ZCB2D8F277  
-APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI TRA LA REGIONE ABRUZZO E IL COMUNE DI OPI-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la delibera CIPE N. 14/2019 Recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;

#### **PREMESSO CHE:**

- in data 03 febbraio 2020 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione riguardante l'intervento Masterplan Abruzzo PSRA/89-117 denominato “Rifacimento del manto stradale su un tratto di strada comunale “Via Fonte dei Cementi”, Soggetto Attuatore Comune di OPI (AQ), di importo pari ad € 51.800,00 derivanti dalla Delibera CIPE n. 14/2019.
- con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 14.10.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Rifacimento del manto stradale su un tratto di strada comunale “Via Fonte dei Cementi”, con la stessa deliberazione è stato anche nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Del Principe Mario, già responsabile del servizio Tecnico del Comune di Opi;
- per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è stato affidato (determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 18/T del 18.05.2020) l'incarico per l'espletamento dei servizi tecnici relativi alla Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom. De Sanctis Liborio iscritto al collegio dei geometri della provincia dell'Aquila con il n. 1616, C.F. DSNLBR68S15A515T P.I. 01289530667, con studio professionale in Villetta Barrea via B. Virgilio 2 per l'importo di € 2.500,00 oltre cassa geometri per € 100,00. E quindi per un totale di € 2.600,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 26.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento del manto stradale su un tratto di strada comunale “Via Fonte dei Cementi” di cui al Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne, per l'importo complessivo di € 51.800 di cui al seguente quadro economico:
- con determina del responsabile del servizio del comune di Opi n. 34/T del 27.08.2020, a seguito di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016; venivano affidati alla ditta CELI CALCESTRUZZI SPA, con sede in MASSA D'ALBE (AQ), S.P. PALENTINA KM 2+700 (P.I. 00284160660) i lavori di che trattasi che ha offerto per l'esecuzione dei lavori il ribasso percentuale del 3,0%, determinando un importo contrattuale di € 38.786,51 al netto dell'IVA come per legge;
- a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava attestato come segue:

## QUADRO ECONOMICO

<b>LAVORI</b>			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	39.948,97	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	39.948,97	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	0,00	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	1.200,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.200,00
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 3% di A3	-1.162,47	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		37.586,51
<b>A6</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>38.756,51</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	3.878,65	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità - calcolato ai sensi del DM 143/2013 (rif. art. 216 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016)	2.500,00	
	definitiva/esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di		
	progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della		
	sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera		
	e contabilità - calcolato ai sensi del DM 143/2013 (rif. art. 216		
	comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016)		
B3	CNPAIA (4% di B2)	100,00	
B4	importo relativo all'incentivo 2% di cui all'articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 (2% di A6) (2% di A6) (2% di A6)	775,73	
B7	Forniture e lavori esclusi dall'appalto - ripasso segnaletica orizzontale - Imprevisti e arrotondamenti	4.457,15	
C	economie di gara	1.301,96,74	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>13.013,49</b>
<b>A6+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>51.800,00</b>

-la Direzione dei lavori di che trattasi veniva assunta dal Geom. De Sanctis Liborio, giusta Determina del responsabile del servizio tecnico N. 18/T del 18.05.2020;

-con lettera commerciale del 12.11.2020, i lavori di che trattasi venivano dati in appalto alla ditta CELI CALCESTRUZZI SPA, con sede in massa d'Albe (AQ), S.P. PALENTINA KM 2+700 (P.I. 00284160660);

-in data 12.11.2020, venivano sottoscritti i verbali di consegna e inizio dei lavori;

-VISTO il certificato di ultimazione dei lavori datato 01.12.2020 redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dalle parti da cui risulta che i lavori sono stati ultimati il 25.11.2020;

-VISTO che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59/T del 04.12.2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione con cui la Direzione dei Lavori certifica che i lavori relativi a: "Rifacimento del manto stradale su un tratto della strada comunale Via Fonte dei Cementi" di cui al Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne, CUP: D46G19000770002 CIG: ZCB2D8F277 sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di Euro 38.785,11 oltre iva 10%;

-VISTA la Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Comune di OPI (ente attuatore) redatta dal sottoscritto RUP per il finanziamento dell'opera in oggetto, dalla quale viene accertato che il costo finale risulta essere di Euro 45.263,62 come di seguito riportato:

LAVORI:	€ 38.785,11
SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 2.600,00
IVA SUI LAVORI	€ 3.878,51
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.263,62</b>

-VISTO l'art. 234, comma 4 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

-VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" implementato e coordinato con il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

-VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

-RITENUTO opportuno provvedere alla approvazione della Relazione Acclarante i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Comune di OPI (ente attuatore) riferita alla convenzione sottoscritta in data 03.02.2020;

#### DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** come approva la Relazione Acclarante i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Comune di OPI (ente attuatore) riferita alla convenzione sottoscritta in data 03.02.2020, e relativa ai lavori di "Rifacimento del manto stradale su un tratto della strada comunale Via Fonte dei Cementi" di cui al Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne, CUP: D46G19000770002 CIG: ZCB2D8F277, redatta dal sottoscritto RUP nonché responsabile del servizio tecnico Geom. Del Principe Mario, dalla quale è stato accertato il costo finale di Euro 45.263,62 come di seguito riportato:

LAVORI:	€ 38.785,11
SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 2.600,00
IVA SUI LAVORI	€ 3.878,51
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.263,62</b>

- 2) **DI APPROVARE** come approva il seguente quadro economico riassuntivo:

VOCI DEL QUADRO ECONOMICO	(A) QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO	(B) QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO	(C) COSTO FINALE DELL'INTERVENTO	(D) ECONOMIE D=(B-C)
Lavori comprensivi degli oneri della sicurezza	€ 39.948,97	€ 38.786,51	€ 38.785,11	€ 1.163,86
IVA sui lavori 10%	€ 3.994,90	€ 3.878,65	€ 3.878,51	€ 116,39
Spese generali e tecniche	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
Incentivi 2%	€ 798,98	€ 775,73	€ 0,00	€ 798,98
Forniture e lavori esclusi dall'appalto - ripasso segnaletica orizzontale	€ 4.457,15	€ 4.457,15	€ 0,00	€ 4.457,15
Economie di gara		€ 1.301,96,		
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 51.800,00</b>	<b>€ 51.800,00</b>	<b>€ 45.263,62</b>	<b>€ 6.536,38</b>

3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- alla Regione Abruzzo Dipartimento infrastrutture e trasporti DPE –Servizio infrastrutture-Ufficio Viabilità PESCARA;
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Di Dare atto che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Web di questo Comune per motivi di pubblicità e per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'Art. 151, comma 3, del D.L.gvo n. 267/2000

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Geom. DEL PRINCIPE Mario)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data ~~08/02/2024~~ fino al ~~23/02/2024~~  
Opi ~~..08/02/2024~~

IL MESSO NOTIFICATORE

