



# COMUNE DI OPI



N. 1515

del 04.04.2022

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE TRA ENTE CONCEDENTE E CONCESSIONARIO SOSTITUZIONE DEL SELCIATO ESISTENTE NEL CENTRO STORICO MASTERPLAN PER L'ABRUZZO D.G.R. N. 361 DEL 29.06.2017 Codifica PSRA/58 (CUP D48E17000030002 – CIG 797723810D)**

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 361 del 29.06.2017, è stato approvato il Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo, ricomprensente l'elenco degli interventi ritenuti prioritari della Regione Abruzzo;
- in detto elenco, figura l'intervento strategico " Lavori di sostituzione del selciato esistente nel Centro Storico", con contributo assentito di € 140.000,00;
- in data 11.07.2018 è stata sottoscritta la concessione del finanziamento tra la Regione Abruzzo e il Comune di Opi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2018 è stato approvato il progetto preliminare dei "Lavori di sostituzione del selciato esistente nel Centro Storico" per l'importo complessivo di € 140.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 25.10.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo a: "Interventi di Valorizzazione e Sviluppo Turistico Strategico Integrato e sostenibile con recupero dei Borghi di Aree interne, Rilancio delle Micro Imprese Codifica PSRA/58 – Lavori di sostituzione del selciato esistente nel centro storico per l'importo complessivo di € 140.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 07.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Marcello Borrone per l'importo complessivo di € 140.000,00 con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b>			
	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI A MISURA	105.144,26	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	3.062,45	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		3.062,45
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	102.081,80	
A4	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 27,43%	28.001,03	
A5	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		74.080,77
<b>A</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>77.143,22</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	16.971,51	
B2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2017	1.051,44	
B3	SPESE TECNICHE	8.411,54	
B4	CNPAIA 4%	336,46	
B5	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	1.924,56	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>28.695,51</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DI GARA (ribasso e iva su ribasso)</b>		<b>34.161,27</b>
<b>A+B+C</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>140.000,00</b>

- la Direzione dei lavori di che trattasi veniva affidata all'Arch. Marcello Borrone;
- in data 28.10.2019 nelle more di stipula del contratto, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, redatto con le riserve di cui all'art. 153 c. 4 del D.P.R. 207/2010;
- con contratto di appalto stipulato in data 26/11/2019 Repertorio 97, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Avezzano, Serie 1T Numero 4096 in data 26.11.2019, i lavori di che trattasi venivano dati in appalto alla ditta MOVITER TRASP, con sede in Pescasseroli (AQ), Via S. Donato (P.I. 01630220661);
- **VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori datato 29.11.2021 redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dalle parti;
- **VISTO** che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 01/T del 05.01.2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione con cui la Direzione Lavori certifica che i lavori relativi al "MASTERPLAN ABRUZZO - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per il Sud Abruzzo " Interventi di

CENTRO STORICO redatta dal sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica geom. Liborio De Sanctis, dalla quale è stato accertato il costo finale di € 103.909,16 come di seguito riportato:

LAVORI:	€ 77.143,21
SPESE TECNICHE	€ 8.743,00
INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 1.051,44
IVA	€ 16.971,51
<hr/>	
TOTALE	€ 103.909,16


2. **APPROVARE** come approva il seguente quadro economico riassuntivo:

VOCI DEL QUADRO ECONOMICO	(A) QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO	(B) QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO	(C) COSTO FINALE DELL'INTERVENTO	(D) ECONOMIE D=(B-C)
Lavori comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo del personale	€ 105.144,26	€ 77.143,22	€ 77.143,22	€ 28.001,04
Iva sui lavori 22%	€ 23.131,74	€ 16.971,51	€ 16.971,51	€ 6.160,23
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.051,44	€ 1.051,44	€ 1.051,44	€ 0,00
Spese tecniche comprensive CNPAIA	€ 8.748,00	€ 8.748,00	€ 8.743,00	€ 5,00
Iva su spese tecniche e CNPAIA 22%	€ 1.924,56	€ 1.924,56	€ 0,00	€ 1.924,56
IMPORTO TOTALE	€ 140.000,00	€ 105.838,73	€ 103.909,17	€ 36.090,83

Ai sensi dell'Art. 151, comma 3, del D.L.gvo n. 267/2000  
Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Filippo Gentile)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Liborio De Sanctis)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 05.10.2022 fino al 20.10.2022.

Opi ...05.10.2022

IL MESSO NOTIFICATORE

